

GANTT JOURNALIER DÉTAILLÉ - CEG ANTANIMBARINANDRIANA

17 PLANNING CALENDRAIRE DU 07/08/2026 AU 05/09/2026 - DATE DE DÉMARRAGE : 07/08/2026

SITE

CEG Antanimbarinandriana

PÉRIODE

Du 07/08/2026 au 05/09/2026

OBJECTIF

Achèvement en 30 jours - au 05/09/2026

ORGANISATION

2 fronts principaux + équipes spécialisées

N°	Lot	Désignation détaillée des travaux	Dur.	Début	Fin	AOÛT 2026																															SEPTEMBRE 2026				
						07 VE	08 SA	09 DI	10 LU	11 MA	12 ME	13 JE	14 VE	15 SA	16 DI	17 LU	18 MA	19 ME	20 JE	21 VE	22 SA	23 DI	24 LU	25 MA	26 ME	27 JE	28 VE	29 SA	30 DI	31 LU	01 MA	02 ME	03 JE	04 VE	05 SA						
■ T1 - TERRAIN MULTISPORTS																																									
1.1	T1	Mise en place du reste de caillasse	3 j	07/08/26	09/08/26																																				
1.2	T1	Mise en oeuvre du béton de forme	6 j	10/08/26	15/08/26																																				
1.3	T1	Armatures et joints de dilatation - avancement par zones	3 j	13/08/26	15/08/26																																				
1.4	T1	Coulage du béton Q350 du terrain multisports	7 j	16/08/26	22/08/26																																				
1.5	T1	Mini-gradin - maçonnerie de moellons	15 j	16/08/26	30/08/26																																				
1.6	T1	Mini-gradin - coffrage, armatures et petite dalle en béton armé	6 j	31/08/26	05/09/26																																				
1.7	T1	Cure, protection et contrôle du béton Q350 du terrain	5 j	23/08/26	27/08/26																																				
1.8	T1	Peinture et marquage du terrain selon charte graphique MVola	5 j	28/08/26	01/09/26																																				
1.9	T1	Pose de 2 panneaux et cerceaux de basketball	4 j	02/09/26	05/09/26																																				
1.10	T1	Pose des panneaux de clôture en périphérie - zones libérées	4 j	02/09/26	05/09/26																																				
■ V1 - VESTIAIRES																																									
2.1	V1	Plomberie WC/douches et raccordement à la fosse septique	10 j	07/08/26	16/08/26																																				
2.2	V1	Pose des appareils sanitaires : 2 WC anglais + 2 colonnes de douche	3 j	17/08/26	19/08/26																																				
2.3	V1	Installation électrique complète	7 j	20/08/26	26/08/26																																				
2.4	V1	Finition plinthes, carrelage mural et 2 siphons de sol	4 j	27/08/26	30/08/26																																				
2.5	V1	Peinture de finition suivant charte graphique MVola	3 j	31/08/26	02/09/26																																				
2.6	V1	Essais plomberie/électricité, retouches et nettoyage	3 j	03/09/26	05/09/26																																				
■ R - VISITE TECHNIQUE ET OPR																																									
R.1	R	Visite technique / OPR - constat et relevé des réserves	1 j	05/09/26	05/09/26																																				

HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION

- Planning étendu proportionnellement du 27/08/2026 au 05/09/2026 (21 jours → 30 jours, facteur ×10/7) ; les enchaînements entre tâches sont conservés.
- Calendrier continu. Le mini-gradin démarre le même jour que le coulage Q350.
- Pour tenir le délai, armatures, peinture et clôture avancent par zones libérées avec des équipes dédiées.